

RAPORT TYGODNIOWY

BUDOWA OBWODNICY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S 1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od ŚR.21.08.2019 do WT.27.08.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od ŚR.28.08.2019 do WT.03.09.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA	wykonanie w-wy wiążącej DS3 km0+000-0+930 -wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego TG km0+730-1+340 -wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z betonu asfłatowego AC22P TG km0+730-830 (I w-wa) i km 0+880 -1+340 (I i II w-wa) -wykonywanie nasypów pod pobocznymi oraz poboczny z kruszywa łamanego, -układanie płyt ażurowych na zbiorniku retencyjnym, -obrukowanie skarp i rowów -roboty wykończeniowe, humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem	wykonanie w-wy wiążącej km 0+860- 1+340, -wykonanie 2 w-wy podbudowy bit 0+730-0+830, -wykonanie w-wy wiążącej km 0+730 – 0+860, -wykonanie w-wy SMA na rondzie A 0+020-0+130, -wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej i w-wy wiążącej (DS2 km 0+000-0+180, -kontynuacja wykonania zbiornika retencyjnego, -obrukowanie skarp i rowów, -humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem	28.09.2019 pobranie próbek mieszanki AC16W z km 0+860- 1+340 29.08.2019 pobranie próbek mieszanki 2 w-wa podbudowy AC22P km 0+730-0+830 pobranie próbek mieszanki SMA rondoA 30.08.2019 pobranie próbek mieszanki AC16W km 0+730 – 0+830 pobranie próbek mieszanki SMA km0+000-0+130 badania podbudowy zasadniczej DS2 km 0+000-0+180 31.08.2019 pobranie próbek mieszanki AC16W DS2 km 0+000-0+180
BRANŻA MOSTOWA - WIADUKT WD-1	montaż dylatacji	układanie krawężników na obiekcie	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJAZD GOSPODARCZY	montaż krawężników granitowych, -montaż kotew telerzowych, -zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych	układanie asfaltu lanego	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW	wykonanie płyty zespalającej na PDP1.1 i PDP2.1, -wykonanie płyt najazdowych	wykonanie izolacji na płytach najazdowych i zespalających, -wykonanie asfaltu lanego na PDP1.1 i PDP2.1, -montaż balustrad, -rozpoczęcie robót ziemnych dla PDP3.0	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY	montaż przepustów o śr. 600 w odrębnie rondo A	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ DRENARSKA	prace regulacyjne	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA SANITARNA -SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN200		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN300		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI	kontynuacja zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej	kontynuacja zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	montaż słupów oświetleniowych w rejonie rondo A	kontynuacja montażu słupów oświetleniowych w rejonie rondo A, -montaż szafki oświetleniowej w rejonie rondo A	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI SN i nN	przełączenie linii GPZ Żywiec, -przełączenie linii Stacja Paliw Buczkowice	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIEĆ 110kV	przebudowa linii 110kV, -demontaże fundamentów	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIECI TELETECHNICZNE		roboty zakończono	
BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU TELETECHNICZNEGO	Budowa kanału technologicznego od 2+100 do 2+300 oraz wzdłuż ul. Bielskiej w Buczkowicach	Budowa kanału od km 1+400 do 1+000	

Dariusz Jan