

RAPORT TYGODNIOWY

BUDOWA OBWODNICZY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S 1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od ŚR.04.09.2019 do WT.10.09.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od ŚR.11.09.2019 do WT.17.09.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA	wykonywanie korytek trójkątnych przy krawędzi jezdni km 2+100-2+292, - wykonanie krawężników w rejonie poszerzenia jezdni na DS1 i DS2, - obrukowanie skarp i rowów, - humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem, - uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa, - montaż punktowych elementów odblaskowych w rejonie ronda B	wykonywanie robót ziemnych na DS1 km 0+000-0+230 i w rejonie miejsca ważenia pojazdów, - wykonanie w-wy SMA DS2 km 0+000-0+720, - wykonanie w-wy SMA DS1 km 0+250-1+471, - wykonanie krawężników w rejonie poszerzenia jezdni na DS3 i DS4, - wykonanie ścieków drogowych na DS2, DS3 i DS4 w rejonie obiektu WD1, - uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa, - zakończenie budowy zbiornika retencyjnego, - obrukowanie skarp i rowów, - humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem, - kontynuacja wykonania punktowych elementów odblaskowych, - roboty wykończeniowe	16.09.2019 pobranie próbek mieszanki SMA DS2 km 0+000-0+720 17.09.2019 pobranie próbek mieszanki SMA DS1 km 0+250-1+471
BRANŻA MOSTOWA - WIADUKT WD 1	montaż krawężników -zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów pod płyty najazdowe, -zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej dla przyczółka B	montaż krawężników - cd -montaż deski gzymsowej -zbrojenie kap chodnikowych -betonowanie płyty przejściowej dla przyczółka B -zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej dla przyczółka A	pobranie próbek betonowych na ściskanie
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJAZD GOSPODARCZY	prace polegające na przygotowaniu powierzchni betonowych do wykonania warstw malarskich	prace polegające na przygotowaniu powierzchni betonowych do wykonania warstw malarskich	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW	oczyszczenie zalanego zbrojenia fundamentu PDP 3,0, -betonowanie fundamentu PDP 3,0, -montaż prefabrykowanych elementów przepustu PDP 3,0, -zbrojenie płyty zespalającej PDP 3,0; 2,2; 1,2	betonowanie płyty zespalającej PDP 3,0; 2,2; 1,2, -zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych dla pdp 2,2 i 1,2, -zasypka przepustu PDP 3,0	pobranie próbek betonu na ściskanie
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY	nie wykonywano robót	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ DRENARSKA	zakończenie budowy дренаży drogowych poprzecznych na odcinku DS1 i DS3, -zakończenie regulacji studni na rondzie A, -montaż wylotu WvH na rondzie B, -wykonanie przepustu DN315 do rowu RL3, -montaż studzienek Sd104 oraz Sd105, -regulacja studni S1, S2, S3 na kanale sanitarnym (rondo A)	zakończenie robót	
BRANŻA SANITARNA - SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN200		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN300		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI	zakończenie budowy zabezpieczenia kanału sanitarnego DN500	roboty zakończono	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	montaż szafy oświetleniowej SO1 w rejonie ronda A, -zabudowa brakujących fundamentów i kabli w rejonie ronda A, -dokończenie montażu słupów na rondzie A	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI SN I nN	nie wykonywano robót	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIEĆ 110kV	odbiór linii 110	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIECI TELETECHNICZNE		roboty zakończono	
BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU TELETECHNICZNEGO	budowa kanału od km 0+700 do 1+200	budowa kanału od km 0+50 do 0+700	

DROG-BUD Sp. z o.o.
Andrzej Tomaszowski
Dyrektor ds. realizacji kontraktów