

RAPORT TYGODNIOWY

BUDOWA OBWODNICZY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S 1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od ŚR.18.09.2019 do WT.24.09.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od ŚR.25.09.2019 do WT.01.10.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA	<p>Trasa główna km0+160-2+240- wykonanie w-wy ścieralnej z SMA  <b>DS1 km 0+000-0+230:</b>                      zakończenie wykonywania robót ziemnych                      stabilizacja podłoża gruntowego cementem                      wykonanie w-wy górnej stabilizacji cementem C1,5/2                      wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego                      wykonanie w-wy wiążącej AC16W                      DS1 Kkm 0+300-1+471: wykonanie w-wy ścieralnej z SMA  <b>DS2 km 0+000-0+720</b>                      Wykonanie w-wy ścieralnej z SMA  <b>Miejsce do ważenia pojazdów:</b>                      zakończenie wykonywania robót ziemnych                      stabilizacja podłoża gruntowego cementem                      wykonanie w-wy górnej stabilizacji cementem C1,5/2                      wykonanie w-wy technologicznej kruszywa łamanego  <b>Pozostałe:</b>                      Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego                      Rozpoczęcie wykonania ścieków drogowych na drogach serwisowych w rejonie ul. Leszczynowej                      Uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa,                      Kontynuacja obrukowania skarp i rowów,                      Układanie krawężników -miejsca do ważenia pojazdów i droga DS1                      Zakończenie układania krawężników w rejonie ul. Bielskiej, ul. Leszczynowej                      Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem,                      Roboty wykończeniowe wzdłuż dróg dojazdowych</p>	<p>Trasa główna km 2+240 - 2+340                      Wykonanie robót ziemnych - zasypka obiektu                      Wykonanie w-wy technologicznej z kruszywa łamanego                      Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego                      Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P  <b>DS4 km 01+460-1+503</b>                      Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego                      Wykonanie w-wy wiążącej AC16W  <b>Miejsce do ważenia pojazdów:</b>                      wykonanie chudego betonu  <b>Pozostałe:</b>                      Wykonanie w-wy wiążącej pod PG                      Zakończenie budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego, plantowanie terenu                      Zakonczenie wykonania ścieków drogowych na drogach serwisowych w rejonie ul. Leszczynowej                      Uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa -TG i DS                      Kontynuacja obrukowania skarp i rowów,                      Zakończenie układania krawężników w rejonie DS1                      Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem,                      Roboty wykończeniowe wzdłuż dróg dojazdowych</p>	<p>30.09.2019 badanie podbudowy z kruszywa łamanego TG 2+240-2+340, pod obiektem PG oraz na DS4 km 1+460-1+503                       01.10.2019 pobranie próbek MMA AC22P na TG 2+240-2+340, AC16W DS4 1+460-1+503 oraz AC16W pod obiektem PG</p>
BRANŻA MOSTOWA - WIADUKT WD 1	<p>wykonanie płyt przejściowych                      wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju oraz na płytach przejściowych                      montaż krawężników                      wykonanie warstwy ochronnej na papie na płytach najazdowych                      zabetonowanie nisz dylatacyjnych</p>	<p>montaż deski gzymsowej                      zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych</p>	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJAZD GOSPODARCZY	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p>	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p>	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW	<p>wykonanie zasypki przepustu PDP 3,0                      wykonanie płyt zespalających i najazdowych na PDP 2,2 i 1,2                      wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach najazdowych i zespalających na PDP 2,2 i 1,2</p>	<p>wykonanie warstwy z asfaltu lanego                      montaż krawężników kamiennych                      przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p>	<p>- pobranie próbek betonu na ściskanie</p>
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY	<p>obróbka wlotów i wylotów przepustów</p>	<p>obróbka wlotów i wylotów przepustów</p>	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ DRENARSKA	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA SANITARNA -SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN200	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN300	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	<p>Wykonanie pomiarów powykonawczych</p>	<p>Dokończenie pomiarów i rozruch po zabudowie dodatkowych złącz kablowych i zabudowie licznika przez Tauron</p>	
BRANŻA ELEKTRO ENERGETYCZNA - SIECI SN I nN	<p>nie wykonywano robót</p>	<p>Budowa linii tymczasowej i docelowej -na potrzeby przebudowa linii SN GPZ Szczyrk - Rybarzowice</p>	
BRANŻA ELEKTRO ENERGETYCZNA - SIEĆ 110kV	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIECI TELETECHNICZNE	<p>roboty zakończone</p>		
BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU TELETECHNICZNEGO	<p>Budowa kanału od km 0+50 do 0+700, 1+340 do 1+400, 2+700 do 2+780</p>	<p>Prace wykończeniowe</p>	

*Hojtala*