

RAPORT TYGODNIOWY

BUDOWA OBWODNICZY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S 1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od ŚR.02.10.2019 do WT.08.10.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od ŚR.09.10.2019 do WT.15.10.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA	<p>Trasa główna km 2+240 - 2+340</p> <p>Wykonanie w-wy technologicznej i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego</p> <p>Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P</p> <p>Wykonanie warstwy wiążącej AC16W</p> <p>Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8S</p> <p>Wykonanie w-wy wiążącej pod przepustem gospodarczym( łącznik DS1 i DS3) oraz na DS4 km 1+460-1+503</p> <p>Wykonanie w-wy ścieralnej na drodze DS1 i DS4 (całość)</p> <p>Zakończenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej na chodniku przy ul. Bielskiej</p> <p>Uzupełnianie poboczy na drodze DS3 i DS4</p> <p>Kontynuacja obrukowania skarp i rowów,</p> <p>Zakończenie układania krawężników w rejonie DS1</p> <p>Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem,</p> <p>Roboty wykończeniowe wzdłuż dróg dojazdowych</p> <p>Wykonanie gurtów betonowych - rów melioracyjny nr7</p> <p>Konserwacja rowu R7</p>	<p>Rozpoczęcie montażu wygradzeń herpetologicznych</p> <p>Rozpoczęcie wykonania oznakowania poziomego oraz punktowych elementów odblaskowych</p> <p>Rozpoczęcie wykonania fundamentów pod oznakowanie pionowe</p> <p>Rozpoczęcie montażu barier energochłonnych</p> <p>Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na DS1, DS2 i ul. Leszczynowej</p> <p>Budowa zjazdów z ul. Bielskiej</p> <p>Wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej na ul. Leszczynowej</p> <p>Wykonanie w-wy SMA 8S pod przejazdem gospodarczym</p> <p>ZAKOŃCZENIE ROBOT BITUMICZNYCH</p> <p>Konserwacja rowu R7</p> <p>Kontynuacja obrukowania skarp i rowów,</p> <p>Roboty wykończeniowe</p>	<p>09.10.2019 pobranie próbek mieszanki SMA pod przepustem gospodarczym</p> <p>10.10.2019 pobranie próbek mieszanki AC16W ul. Leszczynowa.</p> <p>11.10.2019 pobranie próbek mieszanki SMA8S ul. Leszczynowa.</p> <p>12.10.2019 badania poboczy z kruszywa</p>
BRANŻA MOSTOWA - WIADUKT WD-1	<p>wykonanie próbnego obciążenia obiektu</p> <p>- wykonanie odwodnienia z kruszywa obtoczonego żywicą</p> <p>- wykonanie warstwy z betonu wyrównawczego dla kap chodnikowych na skrzydłach</p> <p>- wykonanie fundamentów pod umocnienie stożków dla przyczółka A</p>	<p>montaż deski na skrzydłach</p> <p>- montaż krawężników kamiennych na dojazdach</p> <p>- zbrojenie kap chodnikowych</p> <p>- wykonywanie powłok malarskich</p>	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJAZD GOSPODARCZY	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p> <p>- wykonanie schodów skarpowych</p> <p>- montaż korytek skarpowych</p>	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p> <p>- wykonanie schodów skarpowych</p> <p>- montaż korytek skarpowych</p>	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p> <p>- wykonanie głowicy wylotowej przepustu PDP 3,0</p> <p>- poprawa izolacji termozgrzewalnej na płycie zespalającej</p>	<p>przygotowanie powierzchni betonowych do malowania</p> <p>- wykonywanie głowicy wlotu dla PDP 3,0</p>	<p>pobranie próbek betonu na ściskanie</p>
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY	nie wykonywano robót	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ DRENARSKA		roboty zakończone	
BRANŻA SANITARNA -SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA		roboty zakończone	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN200		roboty zakończone	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN300		roboty zakończone	
BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI		roboty zakończone	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	zabudowano dodatkowe złącza kablowe	dokończenie pomiarów i rozruch po zabudowie licznika przez Tauron	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI SN I nN	odbioru linii SN i nN oraz prace porządkowe	prace porządkowe	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIEĆ 110kV		roboty zakończone	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIECI TELETECHNICZNE		roboty zakończone	
BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU TELETECHNICZNEGO	prace wykończeniowe	prace wykończeniowe	