

RAPORT TYGODNIOWY

BUDOWA OBWODNICZY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S 1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942

Wykonawca:

Drog-Bud Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Branża	ROBOTY WYKONANE w okresie od SR.25.09.2019 do WT.01.10.2019	ROBOTY PLANOWANE w okresie od SR.02.10.2019 do WT.08.10.2019	PLAN BADAŃ
BRANŻA DROGOWA	Wykonanie robót ziemnych - zasypka obiektu km 2+240 - 2+340, wykopy pod rowy ul. Bielska, Ułożenie w-wy z geotkaniny, w-wy dolnej i górnej z georusztu wraz z warstwami z kruszywa km 2+240 - 2+340 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego DS4 km 1+460-1+503 Zakończenie budowy drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego, plantowanie terenu Zakończenie wykonania ścieków drogowych na drogach serwisowych w rejonie ul. Leszczykowej Uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa -TG i DS 1 i DS2, ul. Bielska Kontynuacja obrukowania skarp i rowów, Zakończenie układania krawężników w rejonie DS1 Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem, Wykonanie podbudowy z kruszywa oraz ułożenie kostki betonowej na chodniku w obrębie ronda A Konserwacja rowu R7 Roboty brukarskie Roboty wykończeniowe	Trasa główna km 2+240 - 2+340 Wykonanie w-wy technologicznej i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P Wykonanie warstwy wiążącej AC16W Wykonanie w-wy wiążącej AC16W DS4 km 1+460-1+503 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W i w-wy ściernistej SMA na całości DS3 i DS4 Wykonanie w-wy wiążącej pod Przepustem gospodarczym(łącznik DS1 i DS3) Uzupełnianie poboczy, wykonywanie poboczy z kruszywa -TG i DS3 i DS4 Kontynuacja obrukowania skarp i rowów, Zakończenie układania krawężników w rejonie DS1 Humusowanie skarp rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem, Roboty wykończeniowe wzdłuż dróg dojazdowych Wykonanie gurtów betonowych - rów melioracyjny nr7	03.10.2019 badanie podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz pobranie próbek mieszanki AC22P TG km2+240-2+340 a także AC16W DS4 km 1+460-1+503 i łącznik DS1 i DS3 w rejonie PG 04.10.2019 pobranie próbek mieszanki SMA8S droga DS3. 07.10.2019 pobranie próbek mieszanki AC16W TG km2+240-2+340 pobranie próbek mieszanki SMA8S droga DS4
BRANŻA MOSTOWA - WIADUKT WD-1	montaż deski gzymsowej -zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych w zakresie ustroju -wykonanie warstwy z asfaltu lanego -wykonanie warstw z żywicy na świeżym betonie na kapach chodnikowych	montaż deski na skrzydłach -wykonanie próbnego obciążenia obiektu -wykonanie odwodnienia z kruszywa obtoczonego żywicą	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJAZD GOSPODARCZY	przygotowanie powierzchni betonowych do malowania -wykonanie schodów skarpowych	przygotowanie powierzchni betonowych do malowania -wykonywanie głowic wlotu i wylotu dla PDP 3,0	
BRANŻA MOSTOWA - PRZEJŚCIA DLA PŁAZÓW	wykonanie warstwy z asfaltu lanego -montaż krawężników kamiennych -przygotowanie powierzchni betonowych do malowania -wykonanie fundamentów i płyt dennyh wlotu i wylotu dla PDP 3,0 -poprawa zasypek przepustu PDP 3,0	przygotowanie powierzchni betonowych do malowania -wykonywanie głowic wlotu i wylotu dla PDP 3,0	pobranie próbek betonu na ściskanie
BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY	nie wykonywano robót	nie planuje się wykonywania robót	
BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SIEĆ DRENARSKA		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA -SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN200		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE W/C DN300		roboty zakończono	
BRANŻA SANITARNA - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI		roboty zakończono	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE ULICZNE	nie wykonywano robót	dokończenie pomiarów i rozruch po zabudowie dodatkowych złącz kablowych i zabudowie licznika przez Tauron	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI SN i nN	budowa linii tymczasowej i docelowej -na potrzeby przebudowa linii SN GPZ Szczyrk - Rybarzowice	odbory linii SN i nN oraz prace porządkowe	
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIEĆ 110kV		roboty zakończono	
BRANŻA TELETECHNICZNA - SIECI TELETECHNICZNE		roboty zakończono	
BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU TELETECHNICZNEGO	prace wykończeniowe	prace wykończeniowe	